



OBČINA ŽALEC

ŽUPAN

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64

Številka: 032-06-0001/2014

Datum: 9/02-2017

OBČINSKEMU SVETU

**ZADEVA: POROČILO O IZVAJANJEU OMILITVENIH UKREPOV OMCO Feniks Žalec**

V obravnavo vam posredujemo POROČILO O IZVAJANJU OMILITVENIH UKREPOV družbe OMCO Feniks Žalec, ki se nanašajo na investicijo v okviru z gradbenega dovoljenja, št: št. 351-328/2014-16, ki ga je dne 26.08.2014 izdala UE Žalec.

Za obrazložitev pooblašчам vodjo Urada za gospodarske javne službe, Aleksandra Žolnirja.

VODJA URADA ZA GJS

Aleksander Žolnir

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE  
Tanja Razboršek Rehar



ŽUPAN  
Janko Kos

**Priloga:**

- Poročilo



Številka: 032-06-0001/2014

Datum: 9/02-2017

## **OBČINSKEMU SVETU**

### **ZADEVA: POROČILO O IZVAJANJEU OMILITVENIH UKREPOV OMCO Feniks Žalec**

OMCO Feniks Žalec je v skladu z GD, št: št. 351-328/2014-16, ki ga je dne 26.08.2014 izdala UE Žalec, izvedel naslednje gradbene posege: Dozidava in rekonstrukcija proizvodnega objekta za postavitev nove formarske linije, priprave peska in naprave za čiščenje dimnih plinov, izgradnjo trafo postaje in električnih vodov ter odstranitev obstoječih TP. Po zaključeni gradnji in pridobitvi vseh zakonsko predpisanih dokazil o zanesljivosti objekta, je OMCO Feniks dne 03.02.2017 na UE Žalec vložil Vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja (priloga).

Po navedbi OMCO Feniks bo UE Žalec po pregledu predloženih dokazil in PID projektov izdala Sklep o imenovanju komisije za tehnični pregled in določila datum tehničnega pregleda. Člani strokovne komisije bodo na tehničnem pregledu tudi določili obdobje poskusnega obratovanja (3 do 9 mesecev), v katerem morajo biti izvedene prve meritve v skladu s Programom prvih meritev in obratovalnega monitoringa za emisije snovi v zrak in hrupa ter ostalih zahtev iz Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35406-30/32013-4 z dne 15.10. 2013.

Glede na pobude in pripombe občanov v vplivnem območju OMCO Feniks je bilo v letu 2016 sklicanih več sestankov in naročene neodvisne meritve hrupa s strani OŽ, ki so se izvedle v začetku avgusta 2016. Glede na rezultate meritev (izvedla se je 24-urna meritev, v času meritev so bile presežene mejne vrednosti hrupa v večernem in nočnem času) smo se na sestanku dne 22.08.2016 na občini Žalec, na katerim so bili prisotni tudi predstavniki OMCO Feniks in krajanov, dogovorili, da OMCO pripravi omiljitvene ukrepe za znižanje nivojev hrupa.

Seznam omiljitvenih ukrepov je bil posredovan s strani OMCO dne 12.09.2016. Glede na prejete pripombe krajanov se je na sestanku na OŽ, dne 26.09.2016, seznam dopolnil s obrazložitvijo in s termini dokončanja investicije. Kronologija dogodkov s seznamom omiljitvenih ukrepov je bila podana na seji OS 18.10.2016 kot informacija.

Po navedbah OMCO Feniks so bili v času gradnje, to je do 3.02.2017, izvedeni vsi dogovorjeni omiljitveni ukrepi, opredeljeni v terminskem planu z dne 26.09.2016 in podana vloga na UE Žalec za izdajo uporabnega dovoljenja. Zaradi izdelave PZI in PID dokumentacije ter pridobitve ustreznih poročil pa tudi zamud pri dobavi materiala so posamezni ukrepi zahtevali daljše roke izvedbe, kot je bilo to opredeljeno 26.09.2016.

Končni seznam omilitvenih ukrepov za znižanje nivojev hrupa ter dokončanje del po navedbi OMCO:

Omilitveni ukrep	izvedeno
Od 20.00 do 6.00 je prepovedan zunanji transport z viličarji in tovornimi vozili	Se izvaja od 12.09.2016
Med dnevnim transportom je prepovedano nepotrebno hupanje	Se izvaja od 12.09.16
Ob nedeljah in praznikih je prepovedano nepotrebno hupanje	Se izvaja od 12.09.16
V vseh prostorih je potrebno glasnost radijskih sprejemnikov prilagoditi tako, da ne bo moteča za zunanjo okolico (ukrep je uveden zaradi pritožbe krajanov)	Se izvaja od 12.09.16
Vodje oddelkov so odgovorni, da bodo vsa transportna in vrata za osebni prehod v predpisanem času zaprta	Se izvaja od 12.09.16
V večernem in nočnem času ter nedeljah je prepovedano razbijanje oblog livnih ponev	Se izvaja od 12.09.2016
Izvedba in montaža absorpcijskih elementov za znižanje nivoja hrupa na ventilatorjih kondenzatorja hladilne vode	19. 10. 2016 (poročilo v prilogi)
Postavitev protihrupne ograje dolžine 160 m na južni strani funkcionalnega zemljišča	30.01.2017
Izvedba in montaža absorpcijske kabine nad vibracijskim transporterjem	17.12. 2016 (poročilo v prilogi)

Dokončanje rušitev, izgradnja objektov in namestitvev tehnološke opreme v skladu z gradbenim dovoljenjem št., 351-328/2014-16 z dne 26.08.2014:

Dokončanje del	izvedeno
Rušitev/odstranitev RP na parc.št. 1302/4	30.06.2016
Izgradnja temeljev in postavitvev indukcijske peči	15.08.2016
Dokončanje vseh PID in izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta	izvedeno
Priprava in oddaja zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja	03.02.2017
Izvedba tehničnega pregleda in prejetje odločbe o poskusnem obratovanju	do 30 dni
Poskusno obratovanje in izvedba meritev v skladu s Programom prvih meritev obratovalnega monitoringa	Poskusno obratovanje 3-9 mesecev od prejema odločbe o poskusnem obratovanju

O izvajanju omilitvenih ukrepov je OMCO Feniks redno obveščal Občino Žalec, le-ta pa je gradivo posredovala Civilni iniciativi.

Pripravila:  
Marjana Kopitar

Vodja urada  
Aleksander Žolnir

Župan  
Janko Kos

**Priloge:**

- Dopis OMCO, 26.09.2016 (seznam omilitvenih ukrepov in terminski plan)
- Dopis OMCO 24.11.2016 (stanje izvajanja omilitvenih ukrepov in dokazila)
- Dopis OMCO 20.01.2017 (stanje izvajanja omilitvenih ukrepov za znižanje nivojev hrupa)
- Vloga za izdajo uporabnega dovoljenja, OMCO 3.02.2017

**OBČINA ŽALEC**  
**Ulica Savinjske čete 5**  
**3310 Žalec**

**Urad za prostor in gospodarstvo**

Žalec, 26.09.2016

**ZADEVA: Seznam omilitvenih ukrepov za znižanje nivojev hrupa ter dokončanje del in priprava dokumentacije za vložitev zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja v obsegu Gradbenega dovoljenja št: 351-328/2014-16 z dne 26.08.2014.**

V skladu z zapisnikom š.: 353-03-0002/2013 z dne 28.08.2016 so na lokaciji zavezanca v izvajanju naslednji omilitveni ukrepi:

Omilitveni ukrep	Opomba
Od 20:00 do 6.00 je prepovedan zunanji transport z viličarji in tovornimi vozili.	Se izvaja
Med dnevnim transportom je prepovedano nepotrebno hupanje.	Se izvaja
Ob nedeljah in praznikih je prepovedano izven objektov izvajati dela z ročnimi in stabilnimi tornimi žagami ter brusilkami.	Se izvaja
V vseh prostorih je potrebno glasnost radijskih sprejemnikov prilagoditi tako, da ne bo moteča za zunanjo okolico.	Ukrep je uveden zaradi pritožbe krajanov -gospa Štiberč: Pritožba je vpisana v knjigo pritožb.
Vodje oddelkov so odgovorni, da bodo vsa transportna in vrata za osebni prehod v predpisanem času zaprta.	Se izvaja
V večernem in nočnem času ter nedeljah je prepovedano razbijanje oblog livnih ponev.	Se izvaja
Izvedba in montaža absorpcijskih elementov za znižanje nivoja hrupa na ventilatorjih kondenzatorja hladilne vode.	Termin izvedbe 60 dni od 11.9.2016
Izgradnja protihrupne ograje dolžine 160 m na južni strani funkcionalnega zemljišča.	Termin izvedbe 80 dni od 11.9.2016
Izvedba in montaža absorpcijske kabine nad vibracijskim transporterjem.	Termin izvedbe 120 dni od 11.9.2016

Dokončanje rušitev, izgradnje objektov in namestitve tehnološke opreme v skladu z gradbenim dovoljenjem št: 351-328/2014-16 z dne 26.08.2014 je izvajana v skladu s terminskim planom z dne 04.06.2016

Vrsta del	Planiran termin izvedbe/Izvedba
Rušitev/odstranitev RP na parcelni številni 1302/4.	30.06.2016/ Izvedeno
Izgradnja temeljev in postavitve indukcijske peči.	15.08.2016/ Izvedeno
Dokončanje vseh PID in izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta.	15.09.2016/ Poročilo o opravljenem pregledu in preizkusu aktivne požarne zaščite –varnostna razsvetljava v celotnem objektu (VR) prejeto 15.09.2016. Poročilo o funkcionalnem preizkusu delovanja sistema za odvod dima in toplote (NODT) prejeto 15.09.2016
Priprava in oddaja zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.	15.10.2016/ Popravljen na 01.12.2016
Izvedba tehničnega pregleda in prejetje odločbe o poskusnem obratovanju.	do 31.12.2016
Poskusno obratovanje in izvedba meritev v skladu s Programom prvih meritev obratovalnega monitoringa.	Poskusno obratovanje 3-9 mesecev mesecev od prejema odločbe o poskusnem obratovanju.

Obrazložitev glede trajanja poskusnega obratovanja:

Trajanje poskusnega obratovanja določi Upravni organ na podlagi pozitivnega mnenja inštitucije, ki je pooblaščen za opravljanje strokovnih del po 90. Členu Zakona o graditvi objektov. Pričetek poskusnega obratovanja mora investitor sporočiti pristojnim inšpekcijam in pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve. V času poskusnega obratovanja mora investitor izvesti občasne meritve hrupa, prve in občasne meritve parametrov emisije snovi v zrak in ostale meritve in analize v skladu s Programom prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Prijavljeni so tudi neupravičeni očitki. Dne 19. 9. 2016 smo od ga. Marjane Kopitar prejeli pošto z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni!

Danes je klicala gospa Flis Marjana, v imenu stanovalcev Bevkove ulice 9 v Žalcu. V tednu med 12 in 17 septembrom 2016 se je iz tovarne širil neznosen dim in smrad. Najhuje je bilo v soboto 17.09. 2016 ponoči.

Stanovalci pozivajo k ureditvi razmer!

Iz priložene preglednice o porabi električne energije na 15 min nivoju (Podatki Elektro Celje) je razvidno, da smo v soboto prenehali obratovati ob 11.30 uri in so delovali samo pomožni agregati za vzdrževanje sistema. Ponovni zagon proizvodnje je bil v nedeljo 18.09.2016 ob 22. 00 uri, predgretje indukcijskih peči vklopljeno ob 18.45 uri.

Lepo vas pozdravljamo!

Pripravil:  
Boris Podgoršek

Direktor  
Berut Tripiat univ. dipl.inž.met.



OMCO FENIKS  
SLOVENIJA d.o.o.  
CESTA ŽALSKEGA TABORA 11, 1210 ŽALC

**OBČINA ŽALEC**  
**Ulica Savinjske čete 5**  
**3310 Žalec**

**Urad za prostor in gospodarstvo**

Žalec, 24.11.2016

**ZADEVA: Stanje izvajanja omilitvenih ukrepov za znižanje nivojev hrupa v okolje**

V skladu z dopisom št.: 353-03-0024/2016 z dne 21.11.2016 vam poročamo glede stanja uvajanja omilitvenih ukrepov, ki so zaradi izdelave PZI dokumentacije in pridobitve soglasij zahtevali daljše obdobje izvedbe.

Omilitveni ukrep	Opomba
Izvedba in montaža absorpcijskih elementov za znižanje nivoja hrupa na ventilatorjih kondenzatorja hladilne vode.	Izvedeno 19. Oktobra 2016
postavitev protihrupne ograje dolžine 160 m na južni strani funkcionalnega zemljišča.	V izvajanju
Izvedba in montaža absorpcijske kabine nad vibracijskim transporterjem.	Izdelan PZI- naročilo izdano 24. oktobra 2016

Priloge:

- dokazila o izvedbi in posnetki

Lepo vas pozdravljamo!

Pripravil:  
Boris Podgoršek



  
**OMCO OMCO FENIKS**  
**SLOVENIJA d.o.o.**  
CESTA ŽALSKEGA TABORA 10, 3310 ŽALEC

Direktor  
Borut Triplat-univ.dipl.inž.met.











| Strojarsko-Akustički Inženjering d.o.o. |  
| Specijalne izvedbe i projekti u strojarstvu, građevinarstvu i akustici |  
Škurinjskih žrtava 4 - ured: Save Jugo Bujkove 1	HR 51000 Rijeka	
tel. +385 51 551- 693	fax. +385 51 551-694	mob. 091 545 8285
e-mail. [saing@ri.t-com.hr](mailto:saing@ri.t-com.hr) ([saing@saing.hr](mailto:saing@saing.hr))	[www.saing.hr](http://www.saing.hr)	OIB:68049193792
iban HR8724840081102452768 Raiffeisen banka d.d.	swift RZBHHR2X	

**OMCO Feniks Slovenija d.o.o.**  
Cesta žalskega tabora 10,  
3310 Žalec

Žalec, 18.10.2016.

**PREDMET: Poročilo iz dnevnika montaže protihrupne izolacije na zunanji kondenzacijski enoti po projektu P1567-16**

- Dne 18.10.2016. je bila montirana jeklena podkonstrukcija dušilca in panela sesalne bariere na zunanji kondenzacijski enoti
- Na podkonstrukcijo so zmontirani 4 dušilci hrupa, eden na vsaki izhodni odprtini ventilatorja
- Na sesalni strani so montirani absorbcijsko-izolativni paneli
- Montaža je izvedena skladno s projektom (št. P1567-16), po navodilih projektanta, nadzorne službe in po pravilih stroke

Za SAING d.o.o. Rijeka:

Edo Grubešić, d.i.s.

**STROJARSKO-AKUSTIČKI  
INŽENJERING d.o.o.  
RIJEKA**

Za OMCO Feniks Slovenija d.o.o.:



**Priloga: Foto prikazi**

**Zunanja kondenzacijska enota pred montažo protihrupne izolacije**



Zunanja kondenzacijska enota po montaži protuhrupne izolacije











**OBČINA ŽALEC**  
**Ulica Savinjske čete 5**  
**3310 Žalec**

**Urad za prostor in gospodarstvo**

Žalec, 20.01.2017

**ZADEVA: Stanje izvajanja omilitvenih ukrepov za znižanje nivojev hrupa v okolje**

V skladu z e-mailom z dne 10.01.2017 vam poročamo glede stanja uvajanja omilitvenih ukrepov, ki so zaradi izdelave PZI, PID dokumentacije ter pridobitve poročil o ustreznosti zahtevali daljše roke izvedbe.


Omilitveni ukrep	Opomba
Izvedba in montaža absorpcijskih elementov za znižanje nivoja hrupa na ventilatorjih kondenzatorja hladilne vode.	Izvedeno 19. Oktobra 2016
postavitev protihrupne ograje dolžine 160 m na južni strani funkcionalnega zemljišča.	V zaključni fazi/ zapiramo še dva polja na meji s SING d.o.o.
Izvedba in montaža absorpcijske kabine nad vibracijskim transporterjem.	Izvedeno 17.12.2016- poročilo v prilogi
Dokončanje vseh PID in izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta.	Izvedeno
Priprava in oddaja zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.	do 31.01.2017

Priloge:

- dokazila o izvedbi

Lepo vas pozdravljamo!

Pripravil:  
Boris Podgoršek

  
OMCO FENIKS  
SLOVENIJA d.o.o.  
CESTA ŽALSKEGA TABORA 10, SI-3310 ŽALEC  
Direktor  
Borut Troplaj univ. dipl. inž. meš.

**OMCO Feniks Slovenija d.o.o.**  
Cesta žalskega tabora 10,  
3310 Žalec

Žalec, 17.12.2016.

**PREDMET:** Poročilo iz dnevnika montaže kabine vibracijskega transporterja po projektu P1523-16

- Dne 17.12.2016 je bila montirana jeklena podkonstrukcija kabine vibracijskega transporterja. Predhodna demontaža dela obstoječe ograje.
- Na podkonstrukcijo so se montirali stenski in stropni absorptivno-izolacijski paneli.
- Na poziciji padanja odlitkov na transportni trak je bila zmontirana guma.
- Okrog bobna in nad izhodom iz kabine je bila montirana guma.
- Montirana so bila vrata kabine.
- Montaža je bila izvedena v skladu s projektom (št. P1523-16), navodili projektanta, nadzorne službe in pravili stroke.

Za SAING d.o.o. Rijeka:

Za OMCO Feniks Slovenija d.o.o.:

Edo Grubešić, d.i.s.

**STROJARSKO-AKUSTIČKI  
INŽENJERING d.o.o.  
RIJEKA**

Priloga: Foto prikaz v nadaljevanju

→ Videz vibracijskega transporterja pred montažo kabine





- Videz jeklene podkonstrukcije kabine pred montažo panelov



- Detail gume montirane na mesto padanja odlitkov



→ Videz gotove kabine vibracijskega transporterja, spredaj in zadaj



INVESTITOR

OMCO FENIKS SLOVENIJA D.O.O.

Osebnostno ime oz. naziv pravne osebe

C. ŽALSKEGA TABORA 10, ŽALEC  
Naslov oz. sedež

BORIS PODGORŠEK

Zastopnik ali pooblaščenec

C. ŽALSKEGA TABORA 10, ŽALEC

Naslov zastopnika ali pooblaščenca

boris.podgorsek@feniks-omco.si

Elektronski naslov

041/368-622

Telefon

3.2.2017

Datum



REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA ŽALEC

Ulica Savinjska četa 5, 3310 Žalec

T: 03 713 51 20

F: 01 300 70 73

E: ue.zalec@gov.si

www.upravneenote.gov.si/zalec/



REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA  
ŽALEC

Projeto	- 3 - 02 - 2017	Št.
Številka zadeve		Prih.
		Vred.

VLOGA ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA

Podpisani vložnik: OMCO FENIKS SLOVENIJA D.O.O. prosim za  
(ime in priimek oz. pravna oseba)

izdajo uporabnega dovoljenja za (Ustrezno obkroži):

- nov objekt, zgrajen na zemljišču parc. št. 1302/27 k.o. Žalec
- prizidek, zgrajen na zemljišču parc. št. 1302/23, 1302/24 k.o. Žalec
- nadzidavo objekta, stoječega na zemljišču parc. št. 1302/27 k.o. \_\_\_\_\_
- rekonstrukcijo objekta, stoječega na zemljišču parc. št. \_\_\_\_\_ k.o. \_\_\_\_\_
- odstranitev objekta, stoječega na zemljišču parc. št. 1302/14 k.o. Žalec
- spremembo namembnosti v objektu; stoječem na zemljišču parc. št. 1302/12 k.o. \_\_\_\_\_

Namen rabe: Stanovanjski, počitniški, stanovanjsko-poslovni, poslovni, industrijski, kmetijski ali drugi objekti – ustrezno vpiši:

INDUSTRIJSKI - dozidava in rekonstrukcija proizvodnega objekta za postavitev nove farmarske linije, priprave peska in naprave za čiščenje dimnih plinov, izgradnja trafopostaje  
Objekt je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-528/2014-16 z dne 26.8.2014. Izjavljam, da so dela opravljena v skladu z navedenim gradbenim dovoljenjem.

Projektanti projektov za izvedbo so:

V PRILOGI PZI

Projektanti projektov izvedenih del so:

V PRILOGI PID

Podatki o izvajalcu oziroma izvajalcih, ki so objekt gradili oziroma rekonstruirali:

Spot Gradnje d.o.o., Kačar-mout d.o.o., Belloi & Romagnoli,  
METALIA d.o.o., Kompozit Gura d.o.o., Jelen & Zaversnik d.o.o.,  
Elektro Celje d.d.

Prilagam naslednje obvezne priloge:	PRILOŽENO	
Projekt izvedenih del	<input checked="" type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji	<input checked="" type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Dokazilo o zanesljivosti objekta	<input checked="" type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, kadar gre za zahtevni objekt	<input checked="" type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE

Drugi podatki in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon:

Program prvih meritev in monitoringa

Opomba: Če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje, mora biti projektu za obratovanje in vzdrževanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane.



Podpis investitorja oz. vložnika s pooblastitvijo

Po Zakonu o upravnih taksah je treba plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 42.

Plačilo uveljavljeno po postopku  
[Signature]