



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64

Številka: 060/0011/2020
Datum: 23/10-2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

ZADEVA:	Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru poslovanja: Občine Žalec, Nadstrešek tržnice
PRAVNA PODLAGA:	48. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list 29/13 in 23/17)
NAMEN:	Seznanitev Občinskega sveta z dokončnim poročilom Nadzornega odbora.
OCENA STANJA:	Seznanitev Občinskega sveta z dokončnim poročilom Nadzornega odbora.
RAZLOGI ZA SPREJEM:	Seznanitev Občinskega sveta z dokončnima poročiloma Nadzornega odbora.
NAČELA IN CILJI:	Seznanitev Občinskega sveta z dokončnim poročilom Nadzornega odbora.
FINANČNE POSLEDICE:	V proračunu Občine Žalec za leto 2021 so zagotovljena sredstva za delo Nadzornega odbora.
PREDLAGATELJ:	Nadzorni odbor Občine Žalec
POROČEVALEC:	Dokončno poročilo bo na seji Občinskega sveta podala predsednica Nadzornega odbora Slavica Čehovin.



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

Številka: 060/0011/2020
Datum: 23/10-2020

**ŽUPAN OBČINE ŽALEC
OBČINSKI SVET OBČINE ŽALEC**

ZADEVA: DOKONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA

V skladu z določili 48. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17) vam posredujemo Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Žalec, Nadstrešek tržnice.

Nadzorni odbor izdela dokončno poročilo o posameznem nadzoru z ugotovitvami nadzora, predlogi in priporočili ter ga posreduje nadzorovani osebi, Občinskemu svetu ter Županu občine.

Občinski svet mora dokončno poročilo Nadzornega odbora občine o opravljenem nadzoru obravnavati na prvi naslednji seji po dokončnosti poročila.

Občinski svet, Župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo Nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Dokončno poročilo je bilo Županu Občine Žalec posredovano 23. novembra 2020.

Vročeno:

- naslovu
- zbirka dokumentarnega gradiva

**PRESEDNICA
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE ŽALEC
Slavica Čehovin**



Številka: 060-0011/2020

Datum: 18. 11. 2020

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec za leto 2020 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št.060-0011/2020 z dne 28. 5. 2020 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec v letu 2018 in 2019

- 1. Nadziranec: OBČINA ŽALEC, NADSTREŠEK TRŽNICE**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora št. 060-0011/2020 z dne 28.5.2020**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca: Janko Kos, župan Občine Žalec**
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev proračuna Občine Žalec za 2018 in 2019.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
- 6. Poročevalec:** Slavica Čehovin, predsednica NO
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec od junija do oktobra 2020
- 8. UVODNI DEL POROČILA**

8.1. Osnovni podatki in materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki so bili navedeni v Zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 2018 in 2019 glede sredstev porabljenih za nadstrešek tržnice Žalec.

V Obrazložitvi zaključnega računa proračuna za **leto 2018** je bilo pod postavko 16039005 Druge komunalne dejavnosti navedeno naslednje:

16086 Nadstrešnica tržnice mesta Žalec

Realizacija znaša 253.059,52 € in je manjša od planirane. Zaradi pozne odločbe Agencije RS za kmetijske trge in podeželje o sofinanciranju (prejeta šele v juniju 2018) in zaradi nemotenega



obratovanja Fontane piv, se je pričetek del za nadkritje tržnice v Žalcu (projekt LAS SSD »Nadgradnja podeželske tržnice Žalec«) prestavil v oktober 18. Sredstva so se namenila:

- 405,04 € za objavo članka v lokalnem časopisu UTRIP,
- 1.753,75 € za investicijski nadzor (gradbeni nadzor in koordinacija varstva pri delu),
- 7.405,40 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo (PZI za razširitev ploščadi - zunanja ureditev in komunalna infrastruktura, PZI za nadstrešnico – dodatni 5. modul in elektroinštalacije, ter za Varnostni načrt) in
- 243.495,33 € za novogradnje. Le-te vključujejo: prestavitev obstoječih kontejnerjev, izdelavo in montažo jeklene konstrukcije za nadkritje tržnice (DUOL) ter izvedbo zunanje ureditve (pretežni del). V oktobru 18 se je naročil dodatni prodajni kontejner. Rok izvedbe projekta LAS SSD (nadstrešnica) je do odprtja fontane 1.4.19 (oddaja zahtevka do 30. aprila), promocijske aktivnosti in delavnice pa bodo potekale do septembra 2019 (oddaja končnega zahtevka 25.9.19).

Za predvideni večji obseg izvedbe del za novogradnje - razširitev ploščadi in elektroinštalacije se je izvedla prerazporeditev sredstev znotraj programa 1603 »Komunalna dejavnost« v skupni višini 59.000 €, za potrebe večjega obsega nadzora (vključena tudi zunanja ureditev) pa se je izvedla prerazporeditev znotraj PP v višini 4.622,00 € (prenos s konta 420804 –načrti na konto 420801 – Investicijski nadzor).

V Obrazložitvi zaključnega računa proračuna za **leto 2019** je bilo pod postavko 16039005 Druge komunalne dejavnosti navedeno naslednje:

16086 Nadstrešnica tržnice mesta Žalec:

214.248,63 € se je namenilo za posodobitev in nadgradnjo podeželske tržnice v Žalcu z nadstrešnico, celovito zunanjo ureditvijo in uskladitvijo z SMJ Žalec ter nabavo opreme.

Sredstva so se namenila:

- 405,04 € za promocijsko zloženko o investiciji v okviru LAS SSD
- 1.314,34 € za stroške oglaševanja (objava člankov, oglaševanje dogodkov v okviru LAS SSD oboje predmet LAS SSD);
- 2.651,35 € za drugi splošni material in storitve (soglasja za odklop in ponovno priključitev prodajnih kontejnerjev na elektro omrežje, ureditev vodovodnih priključkov z vodomeri, manjša ureditvena dela in storitve);
- 732,00 € za izdelavo geodetskega posnetka in Elaborata za vključitev nadstrešnice v kataster stavb;
- 62.639,17 € za urbano opremo (nakup dodatnega večnamenskega kontejnerja za razširitev gostinske in trgovske ponudbe v višini 23.130,72 €, nakup novih stojnic -10 kom, nabava lesenih mizic in pultov, nabava okroglih lesenih klopi, dodatna dela na kontejnerjih - dodatni zaključki, nadstreški, okno);
- 135.965,93 € za novogradnje – od tega 89.010,80 € za premično nadstrešnico I. faza - 4 moduli (LAS SSD), 19.405,13 € za dodatni 5. modul nadstrešnice - oboje z dodatnimi in več deli: nabava luči, ogrevanje žlebov, dodatno barvanje, podaljšanje žlebov, večji obseg jeklene konstrukcije, večji obseg fiksne strehe in PU panelov; 20.442,77 € za dokončanje del za novo zunanjo ureditev (utrditev ploščadi z elektriko), 1.851,62 € za arheološke raziskave in 5.255,61 € za dodatna elektro inštalaterska dela;
- 10.113,80 € za investicijski nadzor (povečan obseg nadzora zaradi dodatnih del in podaljšanje roka izvedbe - gradbeni nadzor in koordinacija varstva pri delu, projektantski nadzor, od tega znaša 1.870,00 € brez DDV odobreni gradbeni nadzor v okviru LAS SSD);
- 427,00 € se dodatno nameni za revizijo statike projekta PZI za nadstrešnico



Realizacija je nižja od planirane zaradi manjšega obsega potrebnih dodatnih del pri investiciji nadstrešnice, manjšega obsega nabavljene opreme in ker niso bili potrebni stroški za strokovne komisije (tehnični pregled).

Z izgradnjo nadstrešnice (I.faza-4 moduli), nadzorom in spremljajočimi aktivnostmi je občina Žalec s partnerji kandidirala na razpis LAS SSD EKSRP in pridobila odločbo o sofinanciranju operacije »Nadgradnja podeželske tržnice Žalec« v višini 112.000 €, od tega občini pripada znesek sofinanciranja 107.482,03 €. Občina Žalec je s partnerji izvedla vse zahtevane aktivnosti in oddala zahtevek za sofinanciranje v odobrenem znesku konec sept.2019.

Iz obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna **2019** po programskih klasifikacijah je za druge komunalne dejavnosti 214.248,63 EUR navedeno:

Opis podprograma

Sredstva so namenjena urejanju – posodobitvi podeželske tržnice v Žalcu v letu 2019 v okviru projekta LAS SSD »Nadgradnja podeželske tržnice Žalec«, ki poteka v obdobju 1.10.18 do 31.08.19. Upravljanje in tekoče vzdrževanje tržnice izvaja JKP Žalec –EUJP in se financira iz sredstev najemnin za stojnice in zabojnike.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Žalec,
- Pogodba o upravljanju tržnice z javnim komunalnim podjetjem Žalec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem urejena podeželska tržnica v Žalcu z nadstrešnico, ki bo omogočala celoletno uporabo in ponudbo, pestra in izvirna ponudba lokalnih kmetijskih proizvodov, povečanje samooskrbe v Spodnji Savinjski dolini, zanimivost ponudbe za domačine in turiste. Nadstrešnica bo omogočala tudi širitev turistične ponudbe in prireditev v povezavi s Fontano piv zeleno zlato.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru projekta LAS SSD bo Občina Žalec izgradila nadstrešnico iz jeklenih okvirjev, na okvirje pa bo napeta zgibana platnena pomična streha napeta, ki se bo odpirala od vzhoda proti zahodu (1 faza, 4 moduli-segmenti), zagotovila nadzor in promocijske aktivnosti, del sredstev pa se bo namenil za dejavnosti partnerjev. Skupna potrjena sredstva projekta znašajo 191.049 EUR, sofinanciranje pa 112.000 EUR ali 71%. Zaradi večje funkcionalnosti bo občina dodatno zgradila še en segment nadstrešnice. Izvajalec nadstrešnice je firma DUOL, Brezovica pri Ljubljani. Sočasno bo JKP Žalec izvedlo tudi zunanjo ureditev (izvajalec Remont NG d.o.o., Velika Pirešica 51, Žalec), ki vključuje novo utrditev območja, ki bo usklajena z ureditvijo SMJ 171 Žalec (asfalt in granitne kocke), izgradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in fekalne kanalizacije ter elektro priključke za delovanje nadstrešnice in odvijanje prireditev.

Pod nadstrešnico bo nameščen dodatni prodajni zabojnik in nove lesene prodajne stojnice. Z gradbenimi deli smo pričeli v oktobru 2018 in v decembru izvedli že večino izplačil. Gradbena dela bodo večinoma zaključena do marca 2019, otvoritev pa načrtujemo sočasno z odprtjem fontane piv 1.aprila 2019.

Kazalniki: uspešno izveden projekt LAS SSD v skladu z roki, predvidenimi sredstvi in kazalniki, pridobljena sredstva sofinanciranja, povečano število ponudnikov, povečano število obratovalnih dni in obiskovalcev tržnice in spremljajočih prireditev.

Realizacija letnih izvedbenih ciljev podprograma

Realizacija je v skladu s zastavljenimi cilji. Zaradi dodatnih in več del je prišlo do zamika izvedbe del v julij 2019, realizacija sredstev pa je manjša od planirane (manjši obseg dodatnih in več del kot planirano). V okviru projekta LAS SSD »Nadgradnja podeželske tržnice Žalec« je Občina Žalec s



partnerji izvedla vse zahtevane aktivnosti in oddala zahtevek za sofinanciranje v odobrenem skupnem znesku 112.000 EUR konec sept.2019. Od tega pripada občini 107.482,03 €.

9.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora NO so bili vsi podatki zahtevani za pregled na razpolago na sedežu Občine Žalec. Pred začetkom pregleda smo dobili tudi ustna pojasnila glede graditve nadstrešnice na tržnici Žalec.

9.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora so že navedeni pod točko 8.1.

10. UGOTOVITVENI DEL

10.1. Pregledana dokumentacija in ugotovitve nadzora

Nadzorni odbor je za preveritev sredstev porabljenih za nadstrešek tržnice zahteval in pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Načrt (projekt) komunalne infrastrukture za objekt za razširitev ploščadi tržnice v Žalcu, ki jo je izdelala Savinjaprojekt d.o.o. Žalec junija 2018 in sprememba projekta oktobra 2018. Po rekapitulaciji načrta naj bi pripravljala dela in rušitve, zunanje površine, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovodno omrežje in ostala ter zaključne dela skupaj znašala 148.427,82 EUR brez DDV oziroma 178.113,38 EUR z DDV. Seznanili smo se tudi s predhodno Ponudbo s strani Savinjaprojekta d.o.o. z dne 5.9.2017 za izdelavo projekta Razširitev ploščadi tržnice v Žalcu v višini 2.000,00 EUR brez DDV in Ponudbo za spremembo projekta z dne 16.10.2018 v višini 350,00 EUR brez DDV.
- Tripartitna Gradbena pogodba št. 28/2018 (Občina Žalec, JKP-pooblaščenec za vodenje investicij in Remont NG d.o.o.-izvajalec) za izvedbo zunanje ureditve na tržnici Žalec od 12.10.2018 in aneks k pogodbi št. 25.3.2019 (za podaljšanje roka izvedbe). Okvirna pogodbena vrednost je znašala 144.595,01 EUR brez DDV.
- Načrt gradbenih konstrukcij – tehnično poročilo, ki ga je izdelal EEP, projektiranje in svetovanje Sežana d.o.o., odgovorni projektant David Vesnaver.
- Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom (male vrednosti) poslana v objavo 18.4.2017, ki je vsebovala povabilo k oddaji ponudbe, navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe, pogoji za priznanje sposobnosti, merilo za oddajo javnega naročila, zavarovanje, odločitev o oddaji javnega naročila, pravno varstvo, sklenitev pogodbe in razpisne obrazce.
- Občina Žalec je pravočasno do 10.5.2017 prejela dve ponudbi in sicer od SGP Kograd IGEM d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu in od DUOL d.o.o. Brezovica.
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb: cena od SGP Kograd IGEM d.o.o. je znašala 272.950 EUR z DDV, cena od DUOL d.o.o. je znašala 181.874 EUR.
- Odločitev o oddaji naročila dne 16.5.2017, merilo najugodnejša cena, torej DUOL d.o.o.
- LAS Spodnje savinjske doline: Sklep od 12.7.2017 o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 112.000 EUR, razliko krije prijavitelj iz lastnih sredstev v primeru potrditve s strani Agencije za kmetijske trge.



- Pogodba z DUOL d.o.o. od 7.7.2017 št.403-06-007/2017 za module 1-4
- Aneks št. 1 – pričetek del 1.3.2018
- Aneks št. 2 – pričetek del 1.9.2018
- Gradbeno dovoljenje 21.6.2018
- Aneks št. 3 – pričetek del 10.okt.2018 in predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- CDA 40 Zavarovalnica d.d. – garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti od 12.9.2018
- Aneks št. 4 – podaljšanje roka izvedbe in predložitev nove bančne garancije od 10.12.2018
- Aneks št. 5 od 7.2.2019 za podaljšanje roka in predložitev nove bančne garancije za 10 % pogodbene vrednosti 18.187,15 EUR
- Aneks št. 6 za podizvajalce: podizvajalec Minitec d.o.o. – avtomatizacija strehe od 23.3.2019, podizvajalec Ključavničarstvo Kunc d.o.o. – izdelava in montaža kovinskih elementov od 21.3.2019, podizvajalec Elmar Žalec od 22.3.2019, podizvajalec Debevc d.o.o. Žalec – pokritje zimske strehe
- Aneks št. 7 za podaljšanje roka izvedbe in podaljšanje bančne garancije
- Aneks št. 8 od 26.4.2019 za dodatna dela in povečanje pogodbene vrednosti za 19.573,26 EUR brez DDV, torej skupaj pogodbena vrednost 205.753,87 EUR z DDV in podaljšanje roka izvedbe do 13.5.2019 –za štiri module
- Zapisnik izvedenih pogajanj 27.8.2018, ponudba 32.655 EUR, s pogajanjem znižana cena na 29.815,49 EUR brez DDV.
- Pogodba z DUOL od 4.10.2018 za 5. modul za 20.815,49 EUR in DDV je 36.374,90 EUR
- Aneks št. 1 od 10.12.2018 za podaljšanje roka in predložitev nove bančne garancije
- Aneks št. 2 od 7.2.2019 za podaljšanje roka in predložitev nove bančne garancije (10 % od pogodbene vrednosti je 3.637,49 EUR)
- Aneks št. 3 od 27.3.2019 oddaja poslov tretjim osebam – podizvajalcem: Ključavničarstvo Kunc d.o.o.(kovinski elementi), Minitec d.o.o. (avtomatika), Debevc d.o.o. (pokritje in kleparski zaključki), Elmar d.o.o. (elektroinštalacije)
- Aneks št. 4 od 8.4.2019 za podaljšanje roka in nova bančna garancija
- Aneks št. 5 za izvedbo dodatnih del in povečanje pogodbene vrednosti za 7.136,13 EUR, skupaj 39.951,62 EUR in DDV je 45.089,98 EUR.
- knjigovodske kartice za 2018: skupaj 255.473,81 EUR,
- knjigovodske kartice za 2019: skupaj 214.248,00 EUR, tudi za lesene stojnice 23.608 EUR, dodatni kontejner 23.130 EUR in za JKP – zunanja ureditev
- Odločba MKGP od 4.6.2018 o pravici do sredstev, odobreno 107.482,03 EUR za Občino Žalec
- Ponudbe za strokovni nadzor: Magros d.o.o. od 11.5.2017 za 2.200 EUR, Uniprojekt 2.300 EUR, Bogomir Amon za 2.500 EUR, vse brez DDV.
- Pogodba od 17.9.2018 z Magros d.o.o. Celje za strokovni nadzor za 2.684,00 (z DDV) in trije aneksi za podaljšanje roka in štiri računi za 2.200 EUR in DDV.
- 1. situacije DUOL d.o.o. od 20.12.2018 za 99.052,85 EUR in dobropis za -1.981,06 EUR



- Končna situacija od DUOL d.o.o. od 20.8.2019 za 89.010,80 EUR z DDV.
- Uporabno dovoljenje Upravne enote Žalec od 19.7.2019
- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP: garant CDA 40 Zavarovalnica Koper, znesek garancije 9.403,18 k pogodbi iz leta 2017 za 1-4 segmente.
- Podaljševanje rokov: zaradi unikatnih tehničnih rešitev, težav pri dobavi materiala, vključitev podizvajalcev za specifična dela pri avtomatiki, elektriki, mehaniki.
- Odprtje tržnice 10.8.2019.

Pojasnila, ki nam jih je na začetku pregleda dokumentacije podala direktorica občinske uprave ga. Tanja Razboršek Rehar: poudarila je, da je bil projekt težaven, da so izbrali arhitekta, ki so bili nagrajeni in so projektirali tudi Fontano piv, da nadstrešek simbolizira hmeljsko žičnico. Potem je razložila potek dela, ki je naveden v prej navedeni dokumentaciji. Najprej je komunalno infrastrukturo s tripartitno pogodbo izvajal Remont NG d.o.o. s JKP kot pooblaščenecem za vodenje poslov. Prva pogodba z DUOL d.o.o. se je nanašala na štiri module, potem pa so se odločili, da se naredi še peti modul, za katerega je bila sklenjena nova pogodba. Uspešni so bili pri pridobitvi sredstev MKGP. Na naše vprašanje, zakaj je bila izbrana pomična streha, je odgovorila, da zato, da je nekaj posebnega, kot je posebna Fontana piv.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

11. NAPOTILO

Osnutek poročila o nadzoru je NO poslal po elektronski pošti dne 4. 11. 2020. Odzivno poročilo na osnutek poročila je NO prejel po elektronski pošti dne 18. 11. 2020.

V odzivnem poročilu je OŽ zapisala, da po pregledu Osnutka poročila o opravljenem nadzoru – Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna OŽ v letu 2018 in 2019, Občina Žalec ugotavlja, da za nadzor Nadstrešek tržnice v Žalcu, NO ni ugotovil nepravilnosti.

Občina je mnenja, da končna ugotovitev NO glede ocene smotrnosti v Osnutek poročila o opravljenem nadzoru ne sodi, saj je v sklepu o izvedbi nadzora z dne 28. 5. 2020 opredeljen nadzor in podaja mnenja o pravilnosti in zakonitosti poslovanja z javnimi sredstvi.

OŽ je napisala, da mora NO ugotovitve, glede podanega mnenja o smotrnosti, preveriti, kar v tem primeru ni bilo ne iz strokovno tehničnega, prostorskega in stroškovnega vidika, zato OŽ predlaga NO, da črta to navedbo iz poročila.

NO je upošteval pripombo OŽ, popravil poročilo in pripravil Končno poročilo.

Žalec, dne 18. 11. 2020

Pripravila
Bernarda Simončič

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin